

Приложение № 4
к порядку

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы**

**«Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение
безопасности дорожного движения в границах Ольгинского
муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

За 2025 год

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений,
градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа
Донская В.В. 8(42376)9-13-38
(должность, Ф.И.О. номер телефона непосредственного исполнителя)

1. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов:

№	Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения (гр.4/гр.3)100 (*)	Причины отклонения от плановых значений
1.	«Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»				
1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения поставленных на государственный учет (км)	16,0	1,978	12,4 %	Отсутствие денежных средств на постановку на государственный учет.
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	4,0	2,29	57,3%	В рамках выделенной краевой субсидии был проведен ремонт дорог.
1.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	34,5	33,6	102,7%	План 34,5 (доля протяженности дорог, которые не соответствуют требованиям привести в нормативное состояние. Проведены работы, и доля протяженности дорог, которые не отвечают требованиям стали

					33,6. То есть доля отремонтированных дорог увеличилась. Произошло перевыполнение.
2.	подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Ольгинского муниципального округа»				
2.1	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Ольгинского муниципального округа по регулируемым тарифам	5	2	40%	Не состоялись аукционы по трём маршрутам
Итого по программе				53,1%	

*индикаторы значение которых направленно на снижение (такие как: уровень общей безработицы и т.д.) – оценивают в обратном направлении где план делится на фактическое значение

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, причины невыполнения

№	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	мероприятия программы	Выполнение (да/нет)	Причины невыполнения
1	«Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»			
1.1	Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов		Да	
1.2	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений муниципального округа		Да	
1.3	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений муниципального округа МКУ ХОЗУ		Да	
1.4	Приобретение дорожной техники		Да	
2	подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Ольгинского муниципального округа»			
2.1	Организация транспортного обслуживания населения		Да	

2.2	Приобретение подвижного состава	Да	
-----	---------------------------------	----	--

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий**

Объемы и источники финансирования	План (руб.)	Факт (руб.)	Отклонение (руб.)	% освоения (гр.3/гр.2) *100	Причины не освоения бюджетных средств
«Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»					
Местный бюджет МО	13 771 722,96	8 113 064,05	5 658 658,91	58,9%	
Краевой бюджет	20 000 000,00	19 999 998,22	1,78	99,9%	
Федеральный бюджет	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	
Итого по подпрограмме	33 771 722,96	28 113 062,27	5 658 660,69	83,2%	
подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Ольгинского муниципального округа»					
Местный бюджет МО	61 825,00	21 008,20	40 816,80	33,9%	Не состоялись аукционы по трём маршрута. При приобретении автобусов произошла экономия, автобусы купили за меньшую сумму чем планировали
Краевой бюджет	32 115 495,08	27 117 705,07	4 997 790,01	84,4%	
Федеральный бюджет	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	
Итого по подпрограмме	32 177 320,00	27 138 713,27	5 038 606,81	84,3%	
Итого по программе	65 949 043,04	55 251 775,54	10 697 267,5	83,7%	

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу.

В муниципальную программу «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 29.11.2023 № 932 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной сети и её содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа» были внесены изменения в части использования бюджетных и иных средств на выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы:

- постановление от 25.03.2025 № 203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением

администрации Ольгинского муниципального округа от 29.11.2023 № 932 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной сети и её содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»;

- постановление от 07.08.2025 № 597 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной сети и ее содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 29.11.2023 № 932 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной сети и её содержание, повышение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального округа»».

4. Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа, утвержденной постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 10.05.2023 № 287 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Ольгинского муниципального округа и оценки эффективности их реализации.

План 2025	Исполнено 2025	% исполнения	K1	K2	K3	K4	K5	Суммарное значение показателя К
65 949 043,04	55 251 775,54	83,7%	10	10	10	5	10	45

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для эффективной работы и реализации мероприятий муниципальной программы необходимо закладывать денежные средства в полном объеме.

При формировании бюджета Ольгинского муниципального округа Приморского края необходимо предусматривать денежные средства по всем мероприятиям программы и в объеме, который указывается в паспорте муниципальной программы.