

Приложение № 4
к порядку

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском
муниципальном округе
(наименование муниципальной программы)

За 2025 год

Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений управления жилищно- коммунального хозяйства, имущественных отношений и градостроительства администрации Ольгинского муниципального округа, Силина Оксана Леонидовна тел: 9-12-74
(должность, Ф.И.О. номер телефона непосредственного исполнителя)

1. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов:

№	Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	Плановое значение	Фактическое значение	% исполнения (гр.4/гр.3)100 (*)	Причины отклонения от плановых значений
1	Подпрограмма «Чистая вода»	12486806,92	12486806,92	100%	
2	Подпрограмма « Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа»	9595154,87	8599888,12	89,63%	Запланированное строительство площадок ТКО перенесено на 2026 год в связи с отсутствием смет.
3	Дополнительные мероприятия	8485174,67	7843992,12	92,44%	Остались денежные средства для увеличения сумм контрактов на электроснабжение, на уличное освещение, а также на оплату заключенных контрактов в декабре 2025 года (оплата произведена в январе 2026 года).
Итого по программе		30567136,46	28930687,16	94,65%	

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, причины невыполнения

№	Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)	Выполнение (да/нет)	Причины невыполнения
1	Подпрограмма «Чистая вода»:		
1.1	Расходы по ремонту, капитальному ремонту, содержанию водопроводного и канализационного хозяйства	Да	
1.2	Возмещение недополученных доходов от оказания услуг водоснабжения, водоотведения	Да	
2	Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа»:		
2.1	Мероприятия по организации и проведению отопительного сезона	Да	
2.2	Расходы на организацию в границах муниципального округа электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения	Да	Ввиду проведения аукционов, образовалась экономия денежных средств.
2.3	Содержание объектов коммунальной инфраструктуры	Да	
2.4	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО	Нет	Запланированное строительство площадок ТКО перенесено на 2026 год в связи с отсутствием смет.
3	Дополнительные мероприятия:		
3.1	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности	Да	Остались денежные средства на оплату заключенных контрактов в декабре 2025 года (оплата произведена в январе 2026 года).
3.2	Содержание объектов казны	Да	Остались денежные средства для увеличения сумм контрактов на электроснабжение (оплата произведена в январе 2026 года).
3.3	Мероприятия по благоустройству территорий поселений	Да	Ввиду проведения аукционов, образовалась экономия денежных средств.
3.4	Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а так же мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби	Да	
3.5	Разработка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	Да	

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Объемы и источники финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	% освоения (гр.3/гр.2) *100	Причины не освоения бюджетных средств
Подпрограмма «Чистая вода»					
Местный бюджет МО	12486806,92	12486806,92	-	100%	
Краевой бюджет	0	0	0	0	

Федеральный бюджет	0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	
Итого по подпрограмме	12486806,92	12486806,92	0	100%	
Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Ольгинского муниципального округа»					
Местный бюджет МО	9595154,87	8599888,12	995266,75	89,62%	В виду проведения аукционов, образовалась экономия денежных средств. Запланированное строительство площадок ТКО перенесено на 2026 год в связи с отсутствием смет.
Краевой бюджет	0	0	0	0	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	
Итого по подпрограмме	9595154,87	8599888,12	995266,75	89,62%	
Дополнительные мероприятия					
Местный бюджет МО	4612335,96	4175992,12	436343,84	90,54%	Остались денежные средства на оплату заключенных контрактов в декабре 2025 года (оплата произведена в январе 2026 года).
Краевой бюджет	3494838,71	3290000,00	204838,71	94,14%	В виду проведения аукционов, образовалась экономия денежных средств.
Федеральный бюджет	378000,00	378000,00	0	100%	
Внебюджетные источники					
Итого по программе	30567136,46	28930687,16	1636449,3	94,65%	

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу.

Постановление от 05.12.2025 № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» утвержденную постановлением от 16.01.2023 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы».

Постановление от 11.12.2025 № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» утвержденную

постановлением от 16.01.2023 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы».

4. Оценка эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа.

План 2025	Исполнено 2025	% исполнения	К1	К2	К3	К4	К5	Суммарное значение показателя К
30567136,46	28930687,16	94,65%	10	10	10	10	10	50

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе» согласно суммарного значения интегрального показателя признана достаточно эффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.